

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾರ್ಚ್ 2015ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ, ಬಿಡುಗಡೆ, ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ									ಬಿಡುಗಡೆ	ವೆಚ್ಚ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ (ಕಿ.ಮೀ/ಸಂಖ್ಯೆ)	
			ಮೂಲ ಅನುದಾನ	ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು-1	ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು-2	ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು-3	ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ		ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಕಡಿತ (-)	ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಕಡಿತ ಮರು ಸ್ಥಾಪನೆ (+)	ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ (4+5+6+7+8-9-10+11)			ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ
							ಏರಿಕೆ (+)	ಇಳಿಕೆ (-)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ಯೋಜನೆ															
1	2059-80-053-1-08-147	ಶಾಸಕರ ಭವನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು	500.00	0	0	0	0	0	0	0	500.00	432.00	431.99	0	0
2	2059-80-053-4-00-147	ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ-ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು	500.00	0	0	0	0	0	0	0	500.00	500.00	454.29	0	0
ಒಟ್ಟು 2059			1000.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	932.00	886.28	0	0
3	2216-01-700-2-04-386	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ-ನಿರ್ಮಾಣ	300.00	0	0	0	0	0	0	0	300.00	235.77	195.76	0	0
4	2216-01-700-2-12-386	ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು-ನಿರ್ಮಾಣ	300.00	0	0	0	0	0	0	0	300.00	233.32	217.88	52	0
ಒಟ್ಟು 2216			600.00	0	0	0	0	0	0	0	600.00	469.09	413.64	52	0
5	4059-80-051-0-29-386	ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು-ನಿರ್ಮಾಣ	11600.00	0	0	0	0	2758.23	1000.00	1000.00	8841.77	8841.77	8136.59	80	70
	4059-80-051-0-32	ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು													
6	386	ನಿರ್ಮಾಣ	14003.00	0	0	0	0	0	0	0	14003.00	13727.94	13701.34	100	99
7	422	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	13092.00	0	0	0	0	0	0	0	13092.00	6326.00	5586.89	0	0
8	423	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	5310.00	0	0	0	0	0	0	0	5310.00	1922.40	1830.59	0	0
9	4059-80-051-0-40-386	ಬೆಳಗಾಂ ವಿಧಾನಸೌಧ-ನಿರ್ಮಾಣ	2000.00	0	0	0	0	0	1500.00	0	500.00	0.00	0.00	0	0
10	4059-80-051-0-46-386	ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ-ನಿರ್ಮಾಣ	750.00	0	0	0	0	0	450.00	0	300.00	300.00	300.00	0	0
11	4059-80-051-0-50-386	ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನ I, II & III ನವದೆಹಲಿ-ನಿರ್ಮಾಣ	500.00	0	0	0	0	0	300.00	0	200.00	200.00	199.14	5	6
ಒಟ್ಟು 4059			47255.00	0	0	0	0	2758.23	3250.00	1000.00	42246.77	31318.11	29754.55	185	175
12	4216-01-700-2-01-386	ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು - ನಿರ್ಮಾಣ	7500.00	0	0	0	0	5953.02	2500.00	2500.00	1546.98	1546.98	1348.33	23	17
13	4216-01-700-2-24-386	ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ - ನಿರ್ಮಾಣ	13400.00	0	0	0	0	342.37	3400.00	3400.00	13057.63	11235.03	10861.82	55	49
14	4216-01-700-2-25-386	ಹೆಚ್‌ಎಸ್‌ಆರ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನಿವಾಸಿ ಗೃಹಗಳು - ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	0	0	0	0	0	0	0	5.00	0.30	0.30	0	0
15	4216-80-800-0-01-386	ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನ I, II & III ನವದೆಹಲಿ-ನಿರ್ಮಾಣ	35.00	0	0	0	0	0	0	0	35.00	0.57	0.57	0	0
ಒಟ್ಟು 4216			20940.00	0	0	0	0	6295.39	5900.00	5900.00	14644.61	12782.88	12211.02	78	66
ಒಟ್ಟು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಯೋಜನೆ)			69795.00	0	0	0	0	9053.62	9150.00	6900.00	58491.38	45502.08	43265.49	315	241

ಕ್ರ. ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ									ಬಿಡುಗಡೆ	ವೆಚ್ಚ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ (ಕಿ.ಮೀ/ಸಂಖ್ಯೆ)	
			ಮೂಲ ಅನುದಾನ	ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು-1	ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು-2	ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು-3	ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ		ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಕಡಿತ (-)	ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಕಡಿತ ಮರು ಸ್ಥಾಪನೆ (+)	ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ (4+5+6+7+8-9-10+11)			ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ
							ಏರಿಕೆ (+)	ಇಳಿಕೆ (-)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	3054-04-337-1-09-172	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ - ರಸ್ತೆಗಳು	14600.00	0	0	0	0	0	1000.00	890.00	14490.00	14490.00	13929.50	1710	1567
17	5054-03-101-0-02-132	ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು - ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ	4000.00	0	200.00	0	1036.77	0	900.00	0.00	4336.77	4936.77	4329.64	32	36
	5054-03-337-0-16	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು													
18	154	ಸುಧಾರಣೆಗಳು	7500.00	0	0	0	0	2478.55	300.00	300.00	5021.45	5021.45	4895.13	30	34
	5054-03-337-0-17	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು													
19	154	ಸುಧಾರಣೆಗಳು	12500.00	9405.00	11957.00	10000.00	1000.00	0	0	0	44862.00	44862.00	44039.72	742	640
20	160	ನವೀಕರಣ	7500.00	0	0	0	868.95	0	0	0	8368.95	8368.95	7627.85	217	194
	5054-04-337-0-01	ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು													
21	133	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	400.00	0	0	0	800.00	0	0	0	1200.00	1200.00	1192.65	38	99
22	135	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	4561.00	0	0	0	0.00	0	0	0	4561.00	4485.76	4140.76	68	115
23	136	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	1999.00	0	0	0	0.00	0	0	0	1999.00	1950.94	1735.64	26	49
24	154	ಸುಧಾರಣೆಗಳು	13312.14	41078.00	36585.00	20000.00	4607.68	0	0	0	115582.82	115582.27	114725.39	2979	3401
25	160	ನವೀಕರಣ	10000.00	3724.00	0	5000	3218.77	0	0	0	21942.77	17947.92	17385.27	582	609
26	186	ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	267.00	0	0	0	0	0	0	0	267.00	267.00	266.93	18	18
27	187	ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	3041.00	0	0	0	0	0	0	0	3041.00	3041.00	3038.23	69	96
28	188	ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	1332.00	0	0	0	0	0	0	0	1332.00	1332.00	1331.03	35	47
29	422	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	32900.00	0	0	0	0	0	0	0	32900.00	32823.45	31847.59	416	630
30	423	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	13288.00	0	0	0	0	0	0	0	13288.00	13021.87	12694.47	161	247
31	5054-04-337-0-02-436	ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನಬಾರ್ಡ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	34118.00	0	0	0	0	0	667.00	0.00	33451.00	31555.00	31328.00	710	781
														62	54
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು (ಎನ್‌ಹೆಚ್)															
32	5054-04-800-2-02-172	ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ನಿಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ರಸ್ತೆಗಳು	10000.00	6014.00	0	0	0	0	0	0	16014.00	16014.00	16013.07	155	745
33	5054-05-337-1-01-172	ಅಂತರ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆವುಳ್ಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ರಸ್ತೆಗಳು	1000.00	0	0	1000	0	0	0	0	2000.00	2000.00	2000.00	2	8
34	5054-05-337-2-01-172	ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯುಳ್ಳಂತಹ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ರಸ್ತೆಗಳು	1000.00	0	0	500	0	0	0	0	1500.00	1500.00	1499.87	10	6
ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು			12000.00	6014.00	0	1500	0	0	0	0	19514.00	19514.00	19512.94	167	759
	5054-03-337-0-18	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌ಡಿಪಿ)													
35	154	ಸುಧಾರಣೆಗಳು	19212.00	20334.00	20334.00	13500.00	0	0	0	0	73380.00	73380.00	73356.62	754	1408
36	160	ನವೀಕರಣ	1500.00	0	0	0	0	0	0	0	1500.00	1500.00	1499.94	500	539
37	422	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	19205.12	0	0	0	0	0	0	0	19205.12	19205.12	19204.59	0	0
38	423	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	7823.00	0	0	0	0	0	0	0	7823.00	7823.00	7821.55	0	0
ಒಟ್ಟು ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌ಡಿಪಿ			47740.12	20334.00	20334	13500	0	0	0	0	101908.12	101908.12	101882.70	1254	1947

ಕ್ರ. ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ									ಬಿಡುಗಡೆ	ವೆಚ್ಚ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ (ಕಿ.ಮೀ/ಸಂಖ್ಯೆ)	
			ಮೂಲ ಅನುದಾನ	ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು-1	ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು-2	ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು-3	ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ		ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಕಡಿತ (-)	ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಕಡಿತ ಮರು ಸ್ಥಾಪನೆ (+)	ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ (4+5+6+7+ 8-9-10+11)			ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ
							ಏರಿಕೆ (+)	ಇಳಿಕೆ (-)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಕೆಪಿಪ್)															
39	5054-03-337-0-84-172	ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಕೆಪಿಪ್)-II ಇವಿ-ರಸ್ತೆಗಳು	44673.00	0	0	0	0	0	13900.00	0	30773.00	25300.00	24375.17	111	51
40	5054-03-337-0-86-172	ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣಾ ಯೋಜನೆ (ಕೆಪಿಪ್) -II (ಎಡಿಬಿ) ಇವಿ-ರಸ್ತೆಗಳು	54798.00	0	0	0	0	0	30300.00	0	24498.00	12500.00	10515.37	150	92
ಒಟ್ಟು ಕೆಪಿಪ್			99471.00	0	0	0	0	0	44200.00	0	55271.00	37800.00	34890.54	261	143
ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕೆಆರ್‌ಡಿಸಿಎಲ್)															
	5054-80-800-0-03	ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ													
41	132	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	3242.00	0	10000.00	0.00	0	0	0	0	13242.00	13242.00	13242.00	119	131
42	422	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	3030.00	0	0	0	0	0	0	0	3030.00	3030.00	3030.00	0	0
43	423	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	1228.00	0	0	0	0	0	0	0	1228.00	1228.00	1228.00	0	0
ಒಟ್ಟು ಕೆಆರ್‌ಡಿಸಿಎಲ್			7500.00	0	10000.00	0	0	0	0	0	17500.00	17500.00	17500.00	126	138
ಒಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು (ಯೋಜನೆ)			328029.26	80555.00	79076.00	50000.00	11532.17	2478.55	47067.00	1190.00	500836.88	477608.50	468293.98	9703	11604
ಒಟ್ಟು ಯೋಜನೆ			397824.26	80555.00	79076.00	50000.00	11532.17	11532.17	56217.00	8090.00	559328.26	523110.58	511559.47	10018	11845
ಯೋಜನೇತರ															
1	2059-80-053-1-09-200	ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	23.00	0	0	0	1.68	0	0	0	24.68	24.68	24.05	0	0
2	2059-80-053-1-10-200	ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	23.00	0	0	0	11.08	0	0	0	34.08	34.08	27.91	0	0
3	2059-80-053-1-11-200	ವಿಧಾನಸೌಧ, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ವಿ.ವಿ. ಗೋಪುರ ಮತ್ತು ಸುವರ್ಣ ಸೌಧ ಬೆಳಗಾಂ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	960.00	0	0	0	0	137.42	100.00	100.00	822.58	822.58	809.57	15	14
4	2059-80-053-4-00-200	ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ/ನಿರ್ವಹಣೆ-ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	28500.00	0	0	0	0	1983.15	3400.00	5400.00	28516.85	26516.85	25020.28	0	0
5	2059-80-800-0-06-051	ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಆಡಳಿತ - ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು	11000.00	0	0	0	0	0	2400.00	0	8600.00	6761.40	6731.49	0	0
ಒಟ್ಟು 2059			40506.00	0	0	0	12.76	2120.57	5900.00	5500.00	37998.19	34159.59	32613.30	15	14
6	2216-01-700-3-01-200	ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	13500.00	0	0	0	0.00	1253.72	1000.00	1000.00	12246.28	12246.28	11529.08	0	0
7	2216-01-700-4-00-221	ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು - ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುಗಳು	350.00	0	0	0	0	0	0	0	350.00	268.57	259.43	0	0
ಒಟ್ಟು 2216			13850.00	0	0	0	0.00	1253.72	1000.00	1000.00	12596.28	12514.85	11788.51	0	0
ಒಟ್ಟು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಯೋಜನೇತರ)			54356.00	0	0	0	12.76	3374.29	6900.00	6500.00	50594.47	46674.44	44401.81	15	14

ಕ್ರ. ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ									ಬಿಡುಗಡೆ	ವೆಚ್ಚ	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ (ಕಿ.ಮೀ/ಸಂಖ್ಯೆ)	
			ಮೂಲ ಅನುದಾನ	ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು-1	ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು-2	ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು-3	ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ		ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಕಡಿತ (-)	ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಕಡಿತ ಮರು ಸ್ಥಾಪನೆ (+)	ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ (4+5+6+7+8-9-10+11)			ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ
							ಏರಿಕೆ (+)	ಇಳಿಕೆ (-)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	3054-03-102-0-01-200	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	3850.00	0	0	0	0	0	0	0	3850.00	3197.91	2982.96	0	140
9	3054-04-105-0-01-200	ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ-ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	2750.00	0	0	0	0	0	0	0	2750.00	2532.38	2357.85	11	153
	3054-03-337-0-01	ರಸ್ತೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ದುರಸ್ತಿ - ಇತರ ಖರ್ಚುಗಳು													
10	59	ಇತರ ಖರ್ಚುಗಳು	0.01	0	0	0	9.73	0	0	0	9.74	9.73	9.71	0	0
11	132	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0	0	0	0
12	3054-03-337-0-05-200	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	25500.00	0	0	0	832.24	9.73	0	0	26322.51	26322.51	25874.42	4674	10731
13	3054-03-337-0-06-200	13ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಅನುದಾನ-ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	23904.00	3218.00	0	0	0	0	0	0	27122.00	26963.62	26489.06	876	975
14	3054-04-337-1-09-172	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ - ರಸ್ತೆಗಳು	15000.00	0	0	0	0	0	0	0	15000.00	15000.00	14899.14	3675	3402
15	3054-04-337-1-10-200	ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ-ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	30000.00	0	0	0	2504.29	0	0	0	32504.29	32504.29	32002.16	28170	37013
16	3054-01-052-3-00-182	ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಧನ ಸಾಮಗ್ರಿ - ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆ (NH-163.83 + WRD-80.00 Total-243.83)	163.83	0	0	0	0	0	0	0	163.83	163.83	163.83	0	0
		ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು	163.83	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	163.83	163.83	163.83	0	0
		ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕೆಆರ್‌ಡಿಸಿಎಲ್)													
17	3054-80-190-0-01-240	ಕೆಆರ್‌ಡಿಸಿಎಲ್ ಬುನಾದಿ ಸೇವೆಗಳು ಬಡ್ಡಿ	2600.00	0	0	0	0	0	0.00	0	2600.00	1981.76	1981.76	0	0
18	5054-80-190-0-01-240	ಕೆಆರ್‌ಡಿಸಿಎಲ್ - ಸಾಲ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ	4500.00	0	0	0	0	0	0	0	4500.00	4500.00	4500.00	0	0
		ಒಟ್ಟು ಕೆಆರ್‌ಡಿಸಿಎಲ್	7100.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	7100.00	6481.76	6481.76	0	0
		ಒಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು (ಯೋಜನೇತರ)	108267.85	3218.00	0	0	3346.26	9.73	0.00	0	114822.38	113176.03	111260.89	37406	52414
		ಒಟ್ಟು ಯೋಜನೇತರ	162623.85	3218.00	0	0	3359.02	3384.02	6900.00	6500.00	165416.85	159850.47	155662.70	37421	52428
		ಒಟ್ಟು ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರ	560448.11	83773.00	79076.00	50000.00	14891.19	14916.19	63117.00	14590.00	724745.11	682961.05	667222.17	47439	64273

(ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ: ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ-255, ಸೇತುವೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ-478, ರಸ್ತೆಗಳ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.-63540 = 64273)